

Surabaya, 23 Juli 2021

Nomor : 021/RSMU/IPSR/S/VII/2021
Lampiran : 2
Perihal : Laporan Persiapan Lasik lantai 2 dan R.Tindakan

Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Bahwa kegiatan persiapan lantai 2 Gedung C Ex-ODC sebagai lokasi pelayanan operasional Lasik dalam rangka persiapan pembongkaran Gedung Lasik eksisting telah selesai dikerjakan dan seluruh instrument kegiatan pelayanan Lasik selain R.Tindakan (oleh Vendor) telah dipindahkan ke Lasik lantai 2.

Beberapa kekurangan sarana dan fasilitas non vital akan dilengkapi bersamaan dengan operasional kegiatan Lasik lantai 2 dan beberapa pekerjaan baru bisa dilakukan setelah sarana Lasik Eksisting selesai dipindahkan 100%.

Dalam surat ini kami sertakan laporan hasil pengukuran parameter Ruang Tindakan Lasik lantai 2 dan hasil pengukuran Parameter Lasik eksisting oleh Instalasi Sanitasi serta rekomendasi kebutuhan peralatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemindahan operasional Instalasi Lasik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan

Catatan dan Rekomendasi Instalasi IPSRS dan Sanitasi :

1. Untuk optimalisasi pencapaian standar parameter R.Tindakan lasik lantai 2 maka diperlukan pengadaan Humidifier Kapasitas 50 liter dan Air Purifier untuk ruangan seluas 6x5M(saat pengujian R.Tindakan menggunakan Humidifier milik OK GMS dan Air Purifier Ruang Rapat 1 Lt. 3B);
2. Pемindahan Mesin Vis-X dan perlengkapannya akan dilakukan oleh vendor (Besindo) pada hari Sabtu 24 Juli 2021;
3. Pekerjaan pembongkaran partisi kaca pada Lasik eksisting akan dilakukan oleh Kontraktor (Rusdi) demikian juga dinding temporary R.Tindakan Lasik baru bersamaan dengan kegiatan pemindahan mesin Vis-X oleh Besindo;
4. Akses masuk mesin Vis-X di R.Tindakan Lasik lantai 2 setelah mesin Vis-X dimasukkan akan ditutup dengan partisi kaca setebal 1 cm yang telah disiapkan dan akan dilakukan finishin kusen kaca dan Vinyl pada Minggu 25 Juli 2021.
5. Kegiatan pemindahan Rak Rekam Medik akan mulai dikerjakan Jumat 23 Juli 2021 dan akan diatur waktu dan teknis pengerjaannya agar tidak mengganggu operasional Lasik lantai 2.

**LAPORAN HASIL PENGUKURAN PARAMETER FISIK
INSTALASI LASIK LANTAI 2**

Nama Ruang : Tindakan Lasik (Lantai 2)

Pelaksanaan : 17-22 Juli 2021

Hasil Pengukuran

1. Suhu

No	Pelaksanaan	Hasil Pengukuran (°C)	Standart (°C)+	Interpretasi Hasil
1	17 Juli 2021 (09.06 WIB)	16,5	19-24	Tidak Memenuhi Standart
2	19 Juli 2021 (08.40 WIB)	18,2		Tidak Memenuhi Standart
3	19 Juli 2021 (14.10 WIB)	19,4		Memenuhi Standart
4	19 Juli 2021 (16.27 WIB)	17,8		Tidak Memenuhi Standart
5	21 Juli 2021 (08.29 WIB)	19,7		Memenuhi Standart
6	21 Juli 2021 (14.28 WIB)	19		Memenuhi Standart
7	22 Juli 2021 (08.34 WIB)	16,1		Tidak Memenuhi Standart
8	22 Juli 2021 (12.08 WIB)	17,9		Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

2. Kelembaban Relatif

No	Pelaksanaan	Hasil Pengukuran (%)	Standart (%)+	Interpretasi Hasil
1	17 Juli 2021 (09.06 WIB)	56	40-60	Memenuhi Standart
2	19 Juli 2021 (08.40 WIB)	69,2		Tidak Memenuhi Standart
3	19 Juli 2021 (14.10 WIB)	68,3		Tidak Memenuhi Standart
4	19 Juli 2021 (16.27 WIB)	43,8		Memenuhi Standart
5	21 Juli 2021 (08.29 WIB)	65,3		Tidak Memenuhi Standart
6	21 Juli 2021 (14.28 WIB)	44,3		Memenuhi Standart
7	22 Juli 2021 (08.34 WIB)	66,4		Tidak Memenuhi Standart
8	22 Juli 2021 (12.08 WIB)	42,9		Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).



3. Partikel Udara (ukuran 0,5 μ)

No	Pelaksanaan	Hasil Pengukuran (count/m ³)	Standart (count/m ³)*	Interpretasi Hasil
1	17 Juli 2021 (09.06 WIB)			
	a. Titik 1	69.181.432,0		
	b. Titik 2	70.369.768,0		
	c. Titik 3	70.579.896,0		
	d. Titik 4	70.719.834,0		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	70.212.732,5	35.200	Tidak Memenuhi Standart
2	19 Juli 2021 (08.50 WIB)			
	a. Titik 1	12.346.007,0		
	b. Titik 2	12.566.724,0		
	c. Titik 3	13.091.147,0		
	d. Titik 4	13.204.154,0		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	12.802.008,0	35.200	Tidak Memenuhi Standart
3	19 Juli 2021 (14.13 WIB)			
	a. Titik 1	9.137.670,0		
	b. Titik 2	8.961.097,0		
	c. Titik 3	9.324.838,0		
	d. Titik 4	9.079.401,0		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	9.125.751,5	35.200	Tidak Memenuhi Standart
4	21 Juli 2021 (08.20 WIB)			
	a. Titik 1	5.498.493,5		
	b. Titik 2	5.173.598,5		
	c. Titik 3	5.510.853,5		
	d. Titik 4	5.314.857,5		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	5.374.450,3	35.200	Tidak Memenuhi Standart
5	21 Juli 2021 (14.20 WIB)			
	a. Titik 1	2.411.991,8		
	b. Titik 2	2.894.037,0		
	c. Titik 3	2.696.274,8		
	d. Titik 4	2.839.299,2		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	2.710.400,7	35.200	Tidak Memenuhi Standart
6	22 Juli 2021 (08.37 WIB)			
	a. Titik 1	5.044.700,0		
	b. Titik 2	4.528.511,0		
	c. Titik 3	5.113.563,5		
	d. Titik 4	5.226.570,5		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	4.978.336,2	35.200	Tidak Memenuhi Standart
7	22 Juli 2021 (12.10)			
	a. Titik 1	958.793,2		
	b. Titik 2	1.061.205,8		
	c. Titik 3	1.002.936,6		
	d. Titik 4	934.072,9		
	(Rata-Rata Titik 1-4)	989.252,1	35.200	Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).



Surabaya, 22 Juli 2021

Mengetahui,

Wawan Suprawismana, S.KM

Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

**LAPORAN HASIL PENGUKURAN PARAMETER FISIK
INSTALASI LASIK (LANTAI 1)**

Nama Ruang : Ruang Tindakan

Pelaksanaan : 16 Juni 2021

Hasil Pengukuran

1. Hasil Pengukuran I (Pukul 09.30 s/d selesai)

a. Suhu

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (^o C)	Standart* (^o C)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan	16,8	19-24	Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

b. Kelembaban Relatif

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (%)	Standart* (%)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan	49,4%	40-60%	Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

c. Partikel Udara (ukuran 0,5 μ)

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (count/m ³)	Standart* (count/m ³)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan Lasik			
	a. Titik 1	7.726.849,0		
	b. Titik 2	7.530.852,5		
	c. Titik 3	7.578.527,5		
	d. Titik 4	7.516.727,0		
	(Rata-rata Titik 1-4)	7.588.239,0	35.200	Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

2. Hasil Pengukuran II (Pukul 11.52 s/d selesai)

a. Suhu

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (^o C)	Standart* (^o C)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan Lasik	16,3	19-24	Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

b. Kelembaban Relatif

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (%)	Standart* (%)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan Lasik	43,2%	40-60%	Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

c. Partikel Udara (ukuran 0,5 μ)

No	Nama Ruang	Hasil Pengukuran (count/m ³)	Standart* (count/m ³)	Interpretasi Hasil
1	Ruang Tindakan Lasik			
	a. Titik 1	1.267.796,5		
	b. Titik 2	1.124.772,1		
	c. Titik 3	1.142.429,5		
	d. Titik 4	1.153.023,9		
	(Rata-rata Titik 1-4)	1.172.005,5	35.200	Tidak Memenuhi Standart

* Ket : Standar sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 (Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit).

Surabaya, 19 Juni 2021

Mengetahui,

Wawan Suprawismana, S.KM

Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan