



Surabaya, 7 September 2020

Nomor : 052/P4MU/KBP/IX/2020  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Teguran

Yth. **Direktur Utama**  
**PT. Citra Mandiri Cipta (CMC)**  
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat bersama antara Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU), Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya, Tim Teknis RS. Mata Undaan Surabaya, Perwakilan PT. Maksi Solusi Enjinerig dan PT. Citra Mandiri Cipta tanggal 18 Agustus 2020 menyepakati bahwa tanggal 31 Agustus 2020 merupakan batas akhir penyelesaian seluruh pekerjaan PT. Citra Mandiri Cipta (CMC). Berdasarkan hasil observasi Tim Teknis RS. Mata Undaan Surabaya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 pekerjaan PT. Citra Mandiri Cipta (CMC) belum terselesaikan, dengan acuan:

1. Ceklis hasil pemeriksaan bersama Gedung Medik Sentral tanggal 13 Agustus 2020;
2. Laporan Observasi Lapangan Evaluasi Pasca Serah Terima 1 dari PT. Global Rancang Selaras tanggal 6 Agustus 2020; dan
3. Kesepakatan rapat tanggal 18 Agustus 2020 terkait kekurangan pekerjaan yang tercantum dalam *time schedule*.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, kami memperingatkan Saudara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 15 September 2020. Jika tenggat waktu tersebut terlampaui, kami akan memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 16 Perjanjian Kerja tentang Proyek Pembangunan Gedung Medik Sentral Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 001/PP-RSMU/P3/1/2018.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)  
Badan Pengurus



Drs. Arif Afandi, M.Si.  
Ketua

Tembusan :

1. PT. Maksi Solusi Enjinerig;
2. Ketua Badan Pengawas P4MU;
3. Direktur RS. Mata Undaan;
4. Arsip.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)